Kontrolskema over ugentlig afprøvning af sprinkleranlæg

Dato	Tryk over/under alarmventil			Tryk i tryktank	Startede pumpen ved korrekt tryk (bar)				Ringede alarmklokke(r)		Fungerede alarm til brandvæsen		Var vandstanden i orden				Bemærkninger
	Ventil	Over	Under		El-pumpe		Dieselpumpe						Tryktank		Reservoir		
	Nr.	Bar	Bar	Bar	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej	

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34 90 01
E-mail: dbi@dbi-net.dk
www.dbi-net.dk